

Émetteur:

Adressé à:

SARL Karaman Fils

1827 Route Royale
73190 Challes Les Eaux

Tél.: 06 69 67 00 17

Email: contact@etskaramanfils.com

OPAC DE LA SAVOIE

9 Rue Jean Girard-Madoux
73024 CHAMBERY CEDEX

CHAMBRE 106 ET 108

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	% préc.	%	% tot.	Total HT
OPAC SAVOIE	10%	0,00	1	45%	50%	95%	0,00
AIX LES BAINS Foyer Les Grillons 3 - Rénovation de 19 chambres et salles de Bains							
Lot n°05 PLATRERIE - PEINTURE							
DESCRIPTIF TRAVAUX	10%	35,00	23.8	45%	50%	95%	416,50
TRAVAUX PREPARATOIRES							
Démolition de cloison sur 50cm							
<i>Localisation : Cloison hall d'entrée</i>							
Dépose de porte	10%	110,00	19	45%	50%	95%	1 045,00
Dépose- repose d'équipement divers	10%	400,00	1	45%	50%	95%	200,00
<i>Localisation : accessoires fixés au murs dans les chambres et wc</i>							
Préparations des supports existants	10%	10,00	1710	45%	50%	95%	8 550,00
<i>Localisation : chambres + sdb</i>							
Tête de cloison bois	10%	45,00	47.5	45%	50%	95%	1 068,75263158
Déconstruction partielle des gaines techniques pour bâti support	10%	110,00	19	45%	50%	95%	1 045,00
<i>Localisation : bâti support</i>							
Reconstruction des gaines	10%	165,00	19	45%	50%	95%	1 567,50
<i>Localisation : bâti support sdb</i>							
Dépose de faïence murale	10%	15,00	27.4	45%	50%	95%	205,50
<i>Localisation : au dessus des kitchenettes</i>							
Préparation des supports après dépose de faïence	10%	15,00	27.4	45%	50%	95%	205,50
<i>Localisation : au dessus des kitchenettes</i>							
TRAVAUX DE FINITION INTERIEURES	10%	15,00	1342.4	45%	50%	95%	10 068,00
Revêtements muraux							
Toile de verre							
<i>Localisation : chambres, sdb et dessus des kitchenettes</i>							
Peinture sur toile de verre ou enduit plâtre							
Mur							
<i>Localisation : chambres + dessus des</i>							

<i>kitchenettes</i>	10%	10,00	1262	45%	50%	95%	6 312,00
Plafond	10%	12,00	783	45%	50%	95%	4 698,00
<i>Localisation :</i>							
<i>- chambres sur existants</i>							
<i>- sdb sur toile de verre neuve</i>							
Peinture sur ouvrages bois	10%	11,00	114.	45%	50%	95%	628,10
Portes			2				
<i>Localisation :</i>							
<i>- porte sdb 2 faces</i>							
<i>- porte d'entrée 1 face</i>							
Porte vitrée	10%	60,00	19	45%	50%	95%	570,00
Plinthes	10%	10,00	486.	45%	50%	95%	2 432,00
<i>Localisation : chambres</i>							
Peinture sur ouvrage métallique	10%	10,00	190	45%	50%	95%	950,00
Réseaux							
<i>Localisation : chambres et sdb</i>							
Radiateurs	10%	60,00	19	45%	50%	95%	570,00
PLACARD	10%	200,00	19	45%	50%	95%	1 900,00
Façade de placard - Lxh160x250cm							
<i>Localisation : pour création de placard à l'emplacement des anciennes kitchenettes</i>							
Aménagement de placard	10%	180,00	19	45%	50%	95%	1 710,00
<i>Localisation : placards à l'emplacement des anciennes kitchenettes</i>							
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	10%	0,00	1	0%	95%	95%	0,00
PLUS VALUE suite au Non conformité des placards inscrits dans la DPGF et CCTP							
Création de Placard dans l'ancienne Kitchenette							
REPRISE CLOISON S.D.B Chambre 203	10%	200,00	1	0%	95%	95%	190,00
Dépose de la Cloison Endommager							
Fourniture et Pose d'un BA18 Hydrofuge toute hauteur							
Fourniture et pose des Bandes Calicots							
NOUVELLE FACADE PORTE PLACARD	10%	350,00	19	0%	0%	0%	0,00
Prestation comprenant Uniquement La fourniture et Pose de facade de Placard							
Dépose et Evacuation des Anciens Placard à la charge du Service Technique du Site							

Facture de situation n°9 FA2310-0092 du 30/10/2023

Total HT				47 039,35
Total TVA 10%				4 703,93
Total TTC				51 743,29
Payé				49 156,13
Reste à payer				2 587,16
Versements déjà effectués				
Règlement	Montant	Type	Num	
27/12/2023	49 156,13	Virement bancaire	VIREMENT DE OPAC DE LA SAVOIE VIR001828486 09 AIX/	

Reste HT à facturer -47 039,35